

Zadania Budżetu Obywatelskiego za 2025 r.

zał.nr 9

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj projektu (lokalny/ ogólnomiejski)	Jednostka Miasta realizująca projekt	Koszty realizacji projektu:			
				szacunkowe	faktyczne	%	uwagi (przyczyny przekroczenia szacunkowych kosztów lub niewykorzystania przeznaczonych środków w całości (wykonanie poniżej 90%)
					(poniesione wydatki budżetowe)		
1	2	3	4	5	6	6a	7
Budżet partycypacyjny za 2025 r.							
1	Ambulatorium chirurgiczne działające wieczorami, w weekendy i święta	ogólnomiejski	WZiSS	1 000 000,00 zł			zrealizowano
2	Wymiana urządzeń na placu zabaw SP nr 9	lokalny	WI	125 000,00 zł	102 925,80 zł	82,34%	zrealizowano
3	Wzmacnianie mięśni dna miednicy. Wykłady i ćwiczenia dla kobiet	lokalny	WZiSS	25 000,00 zł	24 927,10 zł	99,71%	zrealizowano
4	Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa, Trauma Release Exercises, Mindfulness, jogi,	ogólnomiejski	WZiSS	78 000,00 zł	64 800,00 zł	83,08%	zrealizowano
5	budowa ścieżki spacerowej na terenie Hipodromu			40 000,00 zł			nie zrealizowano
6	zakup i montaż 3 wodopojek z BO	ogólnomiejski	ZDiZ		171 226,00 zł		zrealizowano
7	Leśny plac zabaw	ogólnomiejski	ZDiZ	300 000,00 zł	214 738,29 zł	80,57%	montaż kwiecień 2025 - inwestycja zrealizowana zamiast toru saneczkowego
8	Domek na drzewie w Parku Północnym	ogólnomiejski	ZDiZ	100 000,00 zł	493 330,86 zł	493,00%	montaż kwiecień 2025
9	Park Północny (zwiększenie liczby ławek oraz koszy na śmieci)	lokalny	ZDiZ	85 000,00 zł	20 000,00 zł	23,53%	maj/czerwiec 2025
10	Remont nawierzchni pomiędzy apteką, paczkomatem, trafostacją i Merkusem: przy ul. Cieszyńskiego 14	lokalny	ZDiZ	450 000,00 zł	392 123,18 zł	87,14%	zrealizowano (poniesione wydatki na podstawie postępowań przetargowych na dokumentację projektową i roboty budowlane)
11	Punkt widokowy „Królewskie Wzgórze” – przywrócenie punktu widokowego	lokalny	ZDiZ	400 000,00 zł	89 970,00 zł	22,49%	w realizacji (dokumentacja projektowa opracowana - koszt 89.970,00 zł, przetarg na roboty budowlane w toku - po otwarciu ofert)

Zadania Budżetu Obywatelskiego za 2025 r.

zał.nr 9

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj projektu (lokalny/ ogólnomiejski)	Jednostka Miasta realizująca projekt	Koszty realizacji projektu:			
				szacunkowe	faktyczne (poniesione wydatki budżetowe)	%	uwagi (przyczyny przekroczenia szacunkowych kosztów lub niewykorzystania przeznaczonych środków w całości (wykonanie poniżej 90%)
1	2	3	4	5	6	6a	7
12	Przedłużenie woonerfu ul. Haffnera od strony ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Kubacza - dokumentacja techniczna	lokalny	ZDiZ	100 000,00 zł	105 780,00 zł	105,78%	zrealizowano (poniesione wydatki na podstawie postępowania przetargowego na dokumentację projektową)
13	Kolorowy Plac Zabaw Błonia		MOSiR		205 514,55 zł		zrealizowano styczeń 2025 - przeniesiono z 2024
14	Zjeżdźzalnia rurowa na sopockich Błoniach		MOSiR	200 000,00 zł	0,00 zł		Po przetargu w 2025 roku; oczekujemy na pozwolenie na budowę (realizacja do czerwca 2026 r.)
15	Strefa wypoczynku na Błoniach		MOSiR	250 000,00 zł	23 190,00 zł		(2026 r) kwota została znowu obcięta do 180 000 (miało pozostać 200 000,00) - w sumie nie wiemy co dalej mamy robić
16	BO 2023 - Oczko wodne na skwerze miejskim przy Reja - dokumentacja projektowa	lokalny	ZDiZ	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	BO 2023 - Oczko wodne na skwerze miejskim przy Reja - dokumentacja projektowa
17	Stojaki rowerowe w wejściach na plażę		MOSiR	300 000,00 zł	0,00 zł		Kwota zeszała do 80 000,00 - zostało złożone zamówienie
18	BO 2023 - Odkrycie Potoku Karlikowskiego na skwerze przy ul. Króla Jana Kazimierza - dokumentacja projektowa	lokalny	ZDiZ	184 500,00 zł	61 500,00 zł	33,30%	w trakcie realizacji - oczekuje na robocze uzgodnienie BKZ oraz na pozwolenie wodnoprawne

Zadania Budżetu Obywatelskiego za 2024 r.

1	Zjeżdźżaj z Historią :-)) - odbudowa fragmentu historycznego Toru Saneczkowego koło Opery Leśnej dla rodzin z dziećmi	lokalny	ZDiZ	300 000,00	44 999,99	15%	Wykonano dokumentację i ustawiono tablicę informacyjną. Zamiennie zrealizowano Leśny plac zabaw.
---	---	---------	------	------------	-----------	-----	--

Zadania Budżetu Obywatelskiego za 2025 r.

zał.nr 9

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj projektu (lokalny/ ogólnomiejski)	Jednostka Miasta realizująca projekt	Koszty realizacji projektu:			
				szacunkowe	faktyczne	%	uwagi (przyczyny przekroczenia szacunkowych kosztów lub niewykorzystania przeznaczonych środków w całości (wykonanie poniżej 90%))
					(poniesione wydatki budżetowe)		
1	2	3	4	5	6	6a	7
2	Dokumentacja na wykonanie wieży widokowej Rysie Wzgórze.	lokalny	ZDiZ	250 000,00 zł	158 670,00 zł	63,40%	wykonano tylko projekt, realizacja nie jest możliwa z uwagi na sprzeciw TPK